



521780AF-E56B-4D7E-8ECC-4EF317DB8015

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	FONAFE
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	07925990
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	TOMECICH CORDOVA ANIBAL ESTEBAN
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	29/04/2021 11:34:35 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.	MAMANI CONDORI ABAD ELI	DNI	01332861	08/06/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.	MAMANI CONDORI ANTONIO ZACARIAS	DNI	01332841	15/03/2011	1, 2, 3, 4 y 5
3	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.	MEDINA SONCO JULIO	DNI	01315780	26/03/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.	MERCADO SERRUTO HECTOR	DNI	01285088	06/05/2014	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



521780AF-E56B-4D7E-8ECC-4EF317DB8015

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A., NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DE LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>APROBADO POR EL DIRECTORIO DE FONAFE MEDIANTE ACUERDO N° 006-2017/016-FONAFE Y RATIFICADO POR JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE SAN GABÁN S.A.</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>19/10/2017</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2017 - 2021</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ACUERDO DE DIRECTORIO N° 002-026/2019</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>27/12/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-027/2020 DE FECHA 28/12/2020 SE APROBÓ EL POI MODIFICADO.</p>

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



521780AF-E56B-4D7E-8ECC-4EF317DB8015

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER EL GOBIERNO EMPRESARIAL			0.1		DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y SISTEMAS DE GESTIÓN Y UNIDAD DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL DE RIESGOS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC	Porcentaje	60	2016	80	78	64.39	0.5	ADECUACIÓN CON LA NUEVA METODOLOGÍA INTEGRADA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RSC, SCI, SIG, GCS Y BGC, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 070-2020/DE-FONAFE DE FECHA 06/10/2020.	AJUSTAR LOS PLANES DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE ACUERDO A LA NUEVA METODOLOGÍA INTEGRADA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RSC, SCI, SIG, GCS Y BGC.	
	GRADO DE MADUREZ DEL SCI	Unidad	3.08	2016	3.70	3.60	2.33	0.5	ADECUACIÓN CON LA NUEVA METODOLOGÍA INTEGRADA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RSC, SCI, SIG, GCS Y BGC, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 070-2020/DE-FONAFE DE FECHA 06/10/2020.	REPROGRAMAR ACTIVIDADES Y EFECTUAR SEGUIMIENTO MAS PERIÓDICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	FORTALECER LA GESTIÓN DE LA RSE	0.05	DIVISIÓN DE RELACIONES COMUNITARIAS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	GRADO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Unidad				3	3	3	1	AFECTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INICIAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ORGANIZACIONAL			0.1		DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ETAPAS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Unidad			16	16	12	0.5	ATRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SE ESTUVO ADAPTANDO Y VALIDANDO CON FONAFE.	SE CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA Y REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	
	ÍNDICE DE CLIMA LABORAL	Porcentaje	73.48	2016	82	80	87	0.5			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL			0.05		UNIDAD DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	CERTIFICACIONES VIGENTES DE LAS NORMAS ISO 14001 Y OHSAS 18001	Porcentaje	100	2016	100	100	100	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO			0.2		DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y SISTEMAS DE GESTIÓN					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	EBITDA	Millones de soles	47.77	2017	52.84	27.56	44.75	0.5		
	RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE	Porcentaje	10.95	2016	8.14	3.86	6.60	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
6	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	0.1			GERENCIA COMERCIAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NIVEL DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES	Porcentaje	86.70	2016	81	81	87.24	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
7	MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA	0.2			GERENCIA DE PRODUCCIÓN						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	DISPONIBILIDAD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Porcentaje	99.25	2016	98.20	99.36	99.56	0.5			
	DISPONIBILIDAD DE UNIDADES DE GENERACIÓN	Porcentaje	97.65	2016	87.96	97.40	97.82	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
8	MEJORAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.2			GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO Y GERENCIA DE PRODUCCIÓN						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	EJECUCIÓN DE INVERSIONES FBK	Porcentaje	44.05	2017	100	100	138.03	1			

Notas:



- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menor prioridad y 1.00 más alta. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

INFORMACIÓN REGISTRADA POR EL CPC. ELI MAMANI CONDORI



521780AF-E56B-4D7E-8ECC-4EF317DB8015

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	1	0	0	1	1	1	0	0	0	27228881.17	22615907.31	0	1	377600	2	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.: REMITIDO POR EL JEFE DE OBRAS ING. JULIO MEDINA SONCO
A PESAR DE LA SITUACION DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19, SE HA LOGRADO EL REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS.



521780AF-E56B-4D7E-8ECC-4EF317DB8015

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	79	80	11579372	1049648.63
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.: INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2020 REGISTRADA POR EL JEFE DE RR.HH.



521780AF-E56B-4D7E-8ECC-4EF317DB8015

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
7824	APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI	02/06/2014	APROVECHAMIENTO HÍDRICO DE LAS QUEBRADAS TUPURI Y SUPAYHUAYCO INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II.	17884197	39552057	MODIFICACIONES EN LOS METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, TAMBIÉN AUMENTO A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE 2073.3 KW A 2260 KW, ADEMÁS EN LA EJECUCIÓN FÍSICA SE PRESENTO PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS Y INCREMENTO DE COSTOS POR CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19	17/10/2014	25/07/2021	INVERSIÓN	NO	04/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADMINISTRACIÓN DE OBRA	Porcentaje	0.95	0.98	0.97	272289	423692			
	AMPLIACIÓN DE BOCATOMA SUPAYHUAYCO	Porcentaje	0.90	0.99	0.93	333060.64	309032.97	NINGUNA	NINGUNA	
	CANAL DE DESCARGA	Porcentaje	0.88	0.98	0.98	245981.73	240014.85	NINGUNA	NINGUNA	
	CASA DE MÁQUINAS	Porcentaje	0.40	0.81	0.63	671199.58	426064.85	AL INICIO DEL PERIODO, EXISTIERON TRABAJOS EN LA PARTE ALTA DE LA EDIFICACIÓN, CON ALTO RIESGO DE CAIDA DE PIEDRAS Y NO SE PODIA INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	SE INSTALARON MUROS DE CONTENSIÓN, SIN EMBARGO RECIENTE SE PUDO INICIAR LOS TRABAJOS CUANDO ESTOS FUERON SUSPENDIDOS EN LA PARTE ALTA	SE CUMPLIÓ CON EL AVANCE PROGRAMADO
	CÁMARA DE CARGA	Porcentaje	0.62	0.96	0.98	471591.54	464311.78	POR LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS Y GEOLOGICAS, EXISTE PELIGRO DE CAIDA Y DESPRENDIMIENTO DE ROCAS, QUE RELANTIZA LOS TRABAJOS.	SE VIENE LABORANDO CON EL PERSONAL MINIMO Y NECESARIO APLICANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.	SE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	DESARENADOR QUEBRADA SUPAYHUAYCO	Porcentaje	0.78	0.90	0.95	901769.93	855375.98	POR LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS Y GEOLOGICAS SE TIENE PROBLEMAS DE ESTABILIDAD.	SE REALIZAN OBRAS DE PROTECCIÓN COMO PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA.	SE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
	DESARENADOR QUEBRADA TUPURI	Porcentaje	0	0.40	0	1225516	0	POR PROBLEMAS SOCIALES DE UN SECTOR DE LA POBLACIÓN, SE OPUSO A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA INFRAESTRUCTURA	SE MANTIENEN REUNIONES CON LAS AUTORIDADES REPRESENTATIVAS, EVIDENCIANDO QUE SAN GABAN CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN TECNICA Y LEGAL	SE SOSTIENE CONSTANTE MONITOREO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	1012159	1012159	NINGUNO.	NINGUNA.	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y ACTUALIZADO.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0.55	0.81	0.74	2630914.80	1933780.11	NINGUNA	NINGUNA	

GASTOS GENERALES POR COVID-19	Porcentaje	0	0.90	0.32	3222557.03	1027322.43	DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EXISTIO MUCHA RESISTENCIA AL CAMBIO TANTO EN LOS TRABAJADORES COMO EN LA POBLACIÓN ALEDAÑA, TRAS EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES BAJO EL CONTEXTO DE COVID-19	IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN DEL PLAN COVID-19, TANTO ENTRE LOS TRABAJADORES Y COMUNIDADES ALEDAÑAS.	APROBACIÓN DE COSTOS ADICIONALES, EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA APROBADA POR EL GOBIERNO NACIONAL. ESTA SITUACIÓN HA CONLLEVADO AL INCREMENTO DE LOS COSTOS.
INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1.05	277357	277357	POSESIONARIOS DE LOS PREDIOS IMPIDEN EL NORMAL DESARROLLO DE LA OBRA, ADEMÁS DE LA OPISIÓN DE LOS POBLADORES DEL SECTOR URUHUASI.	EL AREA DE RELACIONES COMUNITAREAS VIENE MITIGANDO LOS PROBLEMAS PRESENTADOS, ADEMÁS DE ENTABLAR CONVERSACIONES CON LOS POBLADORES.	SE SOSTIENE CONSTANTE MONITOREO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0.59	0.76	0.59	287343.48	169880	NINGUNA.	NINGUNA.	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN	Porcentaje	0	0.76	0	109296.06	0	POR TENER UN TRANSITO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA OBRA, Y LA OBSTACULIZACIÓN QUE OCASIONARIA NO SE HA INICIADO CON LA EJECUCIÓN DE ESTE NUEVO COMPONENTE.	SE REPROGRAMA PARA EL PERIODO 2021.	
OBRAS DE CAPTACIÓN SUPAYHUAYCO	Porcentaje	0.91	0.99	0.97	2121805.78	2061866.57	POR LA CRECIDA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA SUPAYHUAYCO, EXISTE EL PELIGRO DE SOCAVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS.	SE VIENE PLANTEANDO OBRAS DE PROTECCIÓN COMO UNA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA DURANTE EL 2021.	LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES SE CULMINARON.
OBRAS DE CAPTACIÓN TUPURI	Porcentaje	0	0.39	0	2037942.56	6054.03	EXISTE PROBLEMAS SOCIALES DE UN SECTOR Oponiéndose a la construcción de esta infraestructura	EN DIFERENTES REUNIONES EFECTUADAS CON LAS AUTORIDADES, SE HA DEMOSTRADO QUE SE CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y LEGAL.	SE ESTÁ PRIORIZANDO EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES PARA ENTREGAR LA OBRA A TIEMPO, INICIAR LA OPERACIÓN Y ENTREGAR ENERGÍA.

	OBRAS ELECTROMECÁNICAS	Porcentaje	0.57	0.84	0.81	9237225.01	7508890.73	TRAS DESARROLLAR LA INGENIERIA DE DETALLE DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN, SE CONOCIO QUE ERA NECESARIO AMPLIAR LA FAJA MARGINAL DE 6M A 11M, POR LAS PRETENSIONES ACTUALES DE LOS POBLADORES ESTO ERA INVIABLE EJECUTAR POR LO QUE SE APROBO UNA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO VINCULADO.	SE ELABORO EL EXPEDIENTE TECNICO PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO VINCULADO A EJECUTARSE EN EL SIGUIENTE PERIODO.	SE AVANZO CON EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO PUESTO EN OBRA.
	RÁPIDA DE DEMASÍAS	Porcentaje	0.32	0.75	0.65	1222939.21	789846	POR LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS, ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO EJECUTAR TRABAJOS CON NORMALIDAD	SE TRABAJA CON PERSONAL CAPACITADO Y SEGURIDAD UTILIZANDO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, AVANZANDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	GRACIAS A LA ACCIÓN CORRECTIVA SE MANTIENE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0.84	1	0.99	3474552.37	3437805.63	POR EL CONTEXTO DEL COVID-19, SE RESOLVIO EL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, DEBIDO A QUE EL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN ESTÁ DENTRO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y RIESGO ALTO FRENTE AL COVID-19. ASIMISMO, SE HAN REALIZADO 3 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN EN EL SEACE, SIN TENER ÉXITO EN LA CONTRATACIÓN.	DE ACUERDO EL D.L. 1486 SE ASIGNO DE MANERA TEMPORAL UN EQUIPO DE INSPECTORES MIENTRAS SE CONTRATA LA NUEVA SUPERVISIÓN MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	EL EQUIPO DE INSPECTORES CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	0.81	0.87	0.84	4034410.32	3391808.97	DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACCESOS ENCONTRAMOS NUEVAS EDIFICACIONES DE LOS POBLADORES SOBRE EL TRAZO ORIGINAL LO QUE OBLIGO EL CAMBIO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. POR LA INESTABILIDAD Y POR TERRENOS SIN ALTERACIÓN EXISTE EL RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES LO QUE OBLIGAN EJECUTAR MAYORES METRADOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE TIERRAS	SE ELABORÓ UN NUEVO TRAZO PARA LOS ACCESOS. SE REALIZARON PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTIVOS VINCULADOS, ADEMAS DE EJECUTARSE MAYORES METRADOS Y CAMBIOS DE INGENIERIA	CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS, SE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES PROGRAMADAS.

	TUBERÍA DE CONDUCCIÓN TUPURI Y SUPAYHUAYCO	Porcentaje	0.64	0.90	0.79	3692050.53	2900422.25	SUPAYHUAYCO: EN UN TRAMO DE 40M LA PLATAFORMA SE DESLIZO, DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS. TUPURI: EXISTEN CONDICIONES GEOLOGICAS DESFAVORABLES QUE NO PERMITE EJECUTAR LO PLANTEADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	SUPAYHUAYCO: SE VIENE PLANTEANDO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN (ANDENES). TUPURI: SE APROBO LA INSTALACIÓN DE UN SIFON INVERTIDO EN REEMPLAZO DE UN FALSO TUNEL PARA SALVAR ESTE OBSTACULO.	CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS, SE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES PROGRAMADAS.
	TUBERÍA FORZADA	Porcentaje	0.60	0.78	0.75	2084296	1558558.49	POR LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS, ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO EJECUTAR TRABAJOS CON NORMALIDAD.	SE TRABAJA CON PERSONAL CAPACITADO Y SEGURIDAD UTILIZANDO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, AVANZANDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS, SE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES PROGRAMADAS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246709	INSTALACION DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO	16/01/2018	APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DEL RECURSO HIDRICO DEL RIO NINAHUISA EN LA GENERACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II.	25640075	25640075		10/12/2019	08/08/2023	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AFECCIONES	Unidad	1	1	1	2002000	2002000			
	COSTOS AMBIENTALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EVALUACIÓN INTERMEDIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	571002	0			
	LINEA BASE	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.: CONSIDERANDO EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO POR EL COVID-19, LOS PROBLEMAS SOCIALES EN LA ZONA DE LOS PROYECTOS, SE HA REINICIADO Y CONTINUADO CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN PARTICULAR DE LA OBRA TUPURI.
ASIMISMO, DEBIDO A CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, TOPOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS, SE TUVIERON QUE EJECUTAR OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE TUPURI.