



8A3A7E6F-DDEB-4E94-9EE5-C240B5CEBC60

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	FONAFE
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	07925990
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	TOMECICH CORDOVA ANIBAL ESTEBAN
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	30/04/2019 03:15:01 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.	MAMANI CONDORI ABAD ELI	DNI	01332861	08/06/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.	MAMANI CONDORI ANTONIO ZACARIAS	DNI	01332841	15/03/2011	1, 2, 3, 4 y 5
3	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.	MERCADO SERRUTO HECTOR	DNI	01285088	06/05/2014	1, 2, 3, 4 y 5
4	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.	FERREYRA LEON JULIO CESAR	DNI	00472076	08/06/2016	3, 4 y 5

Comentarios (2):

LA UNIDAD EJECUTORA SE ENCARGÓ DEL REGISTRO DE OBRAS Y PROYECTOS, SR. JULIO CESAR FERREYRA LEON.

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



8A3A7E6F-DDEB-4E94-9EE5-C240B5CEBC60

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A., NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DE LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>APROBADO POR EL DIRECTORIO DE FONAFE MEDIANTE ACUERDO N° 006-2017/016-FONAFE Y RATIFICADO POR JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE SAN GABÁN S.A.</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>19/10/2017</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2017 - 2021</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-027/2017</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>28/12/2017</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 003-023/2018 SE APROBÓ EL POI MODIFICADO</p>

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



8A3A7E6F-DDEB-4E94-9EE5-C240B5CEBC60

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER EL GOBIERNO EMPRESARIAL.			0.1		GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO, DIVISIÓN PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y SISTEMA DE GESTIÓN, UNIDAD DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL DE RIESGOS.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC	Porcentaje	0	2016	74	68.40	69.49	0.5			
	GRADO DE MADUREZ DEL SCI	Unidad	0	2016	3.75	3.50	3.18	0.5			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	FORTALECER LA GESTIÓN DE LA RSE			0.05		GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO Y DIVISIÓN DE RELACIONES COMUNITARIAS.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	GRADO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	Unidad	0	2016	3	2	2	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ORGANIZACIONAL.			0.1		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Porcentaje	0	2016	0	85	85	0.5		
	ÍNDICE DE CLIMA LABORAL	Porcentaje	0	2016	82	76	79.70	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL.	0.05	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO, DIVISIÓN PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y SISTEMA DE GESTIÓN, UNIDAD DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA.	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CERTIFICACIONES VIGENTES DE LAS NORMAS ISO 14001 Y OHSAS 18001	Porcentaje	0	2016	100	100	100	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO	0.2	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO, DIVISIÓN PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y SISTEMA DE GESTIÓN.	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	EBITDA	Millones de soles	0	2016	37.65	33.63	42.34	0.5		
	ROE	Porcentaje	0	2016	8.47	5.17	6.53	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	0.1	GERENCIA COMERCIAL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NIVEL DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES	Porcentaje	0	2016	85	81	80.96	1		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA			0.2		GERENCIA DE PRODUCCIÓN.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	DISPONIBILIDAD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Porcentaje	0	2016	98.80	90	99.46	0.5			
	DISPONIBILIDAD DE UNIDADES DE GENERACIÓN.	Porcentaje	0	2016	98.13	88.29	97.87	0.5			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	MEJORAR LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS.			0.2		GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GERENCIA DE PRODUCCIÓN					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	EJECUCIÓN DE INVERSIONES FBK	Porcentaje	0	2016	95	95	98.30	1			

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



8A3A7E6F-DDEB-4E94-9EE5-C240B5CEBC60

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	1	1	1	3	3	2	0	1	1	44329772	28793956	0	1	41890	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



8A3A7E6F-DDEB-4E94-9EE5-C240B5CEBC60

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	81	80	1365891	1573291
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



8A3A7E6F-DDEB-4E94-9EE5-C240B5CEBC60

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
7823	REGULACIÓN DEL RÍO PUMAMAYO	05/11/2007	INCREMENTAR EL CAUDAL DEL RIO SAN GABAN PARA ÉPOCA DE ESTIAJE, PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO LAGUNAS PARA MANTENER LA OPERACIÓN CONFIABLE DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	14743151	22182221	MODIFICACIÓN DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS.	01/07/2013	30/04/2015	INVERSIÓN	NO	12/08/2013	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	19073164	19073164	NEGATIVAS DEL CONTRATISTA EN REALIZAR PERFORACIONES ADICIONALES EN EL TUNEL, POR LA AMBIGÜEDAD EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECISIONES DE COSTOS UNITARIOS, RESPECTO A LAS INYECCIONES DE CONSOLIDACIÓN EN EL TUNEL.	LA ENTIDAD SOLICITÓ ARBITRAJE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE PUNO.	EL OSCE OPINÓ QUE BASTA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEFINIDOS EN UNO DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA QUE EL CONTRATISTA LOS DEBA EJECUTAR AÚN CUANDO NO ESTEN PRESUPUESTADOS.
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	1750818	1750818	NINGUNO	NINGUNO	
	LAUDO ARBITRAL, EJECUCIÓN DE OBRA: TRABAJOS DE PERFORACIONES E INYECCIONES	Unidad	0	1	0.97	236000	2184515	DURANTE EL DESARROLLO DE LAS INYECCIONES, EL CONTRATISTA TUVO QUE EJECUTAR MAYORES METRADOS PARA SELLAR COMPLETAMENTE LAS FILTRACIONES.	LA ENTIDAD CONTRATÓ UN EXPERTO GEOTECNISTA QUIEN CORROBORÓ LA NECESIDAD DE CONTINUAR ESTOS TRABAJOS HASTA LOGRAR EL ÍNDICE DE PERMEABILIDAD SEGÚN EL ESTÁNDAR ACEPTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS CFRD.	EL LAUDO ARBITRAL SEÑALA QUE: ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE INYECCIONES Y A LA ENTIDAD PAGAR ESTOS TRABAJOS; ASIMISMO, INDICA QUE ESTOS TRABAJOS NO SON PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA.
	LAUDO ARBITRAL, SUPERVISIÓN DE OBRA: TRABAJOS DE PERFORACIONES E INYECCIONES	Unidad	0	1	0.97	23600	447417	NINGUNO	NINGUNA	SEGUN EL LAUDO ARBITRAL, LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN CONTINÚAN HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1358239	1358239	EL SUPERVISOR DE OBRA HABÍA COMUNICADO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.	LA ENTIDAD INICIÓ PROCESO ARBITRAL.	EL CONTRATISTA NO PODÍA RESOLVER EL CONTRATO UNILATERALMENTE.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

7824	APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI		02/06/2014	APROVECHAMIENTO HÍDRICO DE LAS QUEBRADAS TUPURI Y SUPAYHUAYCO INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II.		17884197	31376194	VARIACIÓN DE METRADOS PREVISTOS EN EL PROYECTO POR EL CAMBIO DE TRAZO DE ACCESOS A LA OBRA, POR ACUERDOS TOMADOS CON LOS POSESIONARIOS.	17/10/2014	31/03/2020	INVERSIÓN	NO	04/04/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0.19	0.07	5428000	5791794	PROBLEMAS SOCIALES CON LOS POSESIONARIOS DIFERIO EL INICIO DE OBRA POR MAS 30 DIAS CALENDARIOS. EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRAS VIGENTE PRESENTA ATRASOS.	LA OBRA INICIO TRAS COORDINACIONES ACEPTADAS CON LOS POSESIONARIOS. LA ENTIDAD REQUIRIO LA PRESENTACION DEL CALENDARIO ACELERADO DE EJECUCION DE OBRA.	SE HAN AVANZADO CON LA FASE DE FABRICACION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EL 2019.				
	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	1	1	1	1012159	1012159	NINGUNO	NINGUNA	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y ACTUALIZADO.				
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0.20	0.10	23600	220448	NINGUNO	NINGUNA	SE PAGARON TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE AUTORIZACIONES AL ANA, MINISTERIO DE CULTURA (PLAN MONITOREO ARQUEOLÓGICO) Y A LA DREM TASAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DEFINITIVA.				
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	0.90	236000	201550	LOS POBLADORES INDICAN QUE LAS INDENMINIZACIONES SON MUY BAJAS POR LO QUE NO PERMITIERON EL INGRESO A SUS TERRENOS PARA EJECUTAR LA OBRA	SE SENSIBILIZÓ A LOS POSESIONARIOS CON PERITOS ESPECIALISTAS REGISTRADOS EN SUNARP, MINAGRI, SBS A FIN DE CONOCER LOS MONTOS QUE EL ESTADO DEBE APLICAR.	LAS COORDINACIONES CON LOS POSESIONARIOS ES CONSTANTE DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0.19	0.54	566400	1334086	NINGUNO	NINGUNA	EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN ES A TARIFAS.				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327462	MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II, VILLA DE RESIDENTES CHUANI OLLACHEA - CARABAYA - PUNO	16/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN LAS VIVIENDAS DE LA VILLA DE RESIDENTES CHUANI DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II	1503139	1584081	SE EJECUTARON 2 ADICIONALES DE OBRA POR MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO.	01/02/2016	15/01/2018	INVERSIÓN	NO	30/06/2016	31/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA.	Porcentaje	0.91	1	1	1503139	1491701	ATRAZOS ATRIBUIDOS AL CONTRATISTA	SE APLICARON PENALIDADES POR MORA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES	LA OBRA SE ENCUENTRA RECIBIDA Y LIQUIDADA		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	63400	63400	NINGUNO	NINGUNO	EL EXPEDIENTE TECNICO SE CONCLUYO SIN OBSERVACIONES.		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0.91	1	1	29000	28980	NINGUNO	NINGUNA	LA SUPERVISIÓN FUE REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE INSPECCIÓN DE OBRA Y GESTION DEL PROYECTO		

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.: LAS OBRAS SE PREVEN CUMPLIR EL 2019 HACIENDO LA RECEPCION Y POSTERIORMENTE LIQUIDACIÓN.